

DOHODA O PREDČASNOM UŽÍVANÍ ČASTI DIELA

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
ďalej len „dohoda“

medzi:

Názov:	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa sídla:	Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Slovenská republika
Adresa pre doručovanie:	Trnavská 32, 826 29 Bratislava
Štatutárny orgán :	Ing. Ján Podmanický – predseda predstavenstva Ing. Jozef Tarič – člen predstavenstva
IČO:	36 550 949
IČ DPH:	SK 2020154609
Zápis v OR:	Okresný súd Nitra, Oddiel: Sa, Vložka č. 10193/N
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., Bratislava, Gorkého ul. 7
Číslo účtu:	2603-112/0200
Tel:	+421 0255577514,-16,-17
Fax:	+421 0255560329

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane

a

Zhotoviteľ:	Skupina dodávateľov
Adresa sídla:	Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, Slovenská republika

ktorú tvoria:

Vedúci člen skupiny:	ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
Sídlo:	Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
Adresa sídla:	Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava, Slovenská republika
Štatutárny orgán :	Ing. Juraj Hirner – konateľ spoločnosti a riaditeľ podnikateľskej oblasti Pozemné a inžinierske staviteľstvo CZ/SK Ing. Sylvia Imrcová – konateľka spoločnosti a ekonomická riaditeľka direkcie TU
IČO:	31 355 161
IČ DPH:	SK 2020379691
Zápis v OR:	Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 5475/B
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratislava
Číslo účtu:	2866334457/0200

a

Člen skupiny:	COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA s.r.o.
Adresa sídla:	Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika
Štatutárny orgán:	Ing. Vladimír Gallo – konateľ spoločnosti

IČO: 31 631 134
IČ DPH: SK 2020478229
Zápis v OR: Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 2800/S

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

PREAMBULA

Medzi zmluvnými stranami je uzatvorená Zmluva o Dielo č. Z0034/CA/2010 zo dňa 14.12.2010 (ďalej len „ZoD“), na základe ktorej sa realizuje dielo „*Aglomerácia Štúrovo - odvedenie a čistenie odpadových vôd*“ (ďalej len „dielo“).

V zmysle ustanovenia čl. XI, ods. 10 ZoD je Objednávateľ oprávnený umožniť odovzdanie častí diela do užívania. Na základe tohto ustanovenia sa zmluvné strany dohodli, že Zhotoviteľ odovzdá a Objednávateľ prevezme časť diela uvedenú v čl. 2 tejto dohody do predčasného užívania

Čl. 1. Predmet dohody

- 1.1 Predmetom dohody je predčasné užívanie časti diela Objednávateľom, ktorej rozsah je špecifikovaný v Čl. 2 tejto dohody.
- 1.2 Zhotoviteľ odovzdá a Objednávateľ prevezme do majetku prevádzkyschopnú príslušnú časť diela za podmienok dohodnutých v tejto dohode.
- 1.3 Táto dohoda je dohodou na základe ustanovenia čl. XI ods. 10 a v zmysle čl. XI, ods. 3 ZoD za účelom umožnenia užívania časti diela, ktorá je spôsobilá na samostatné užívanie pred celkovým dokončením diela, pričom jej predčasné užívanie si vyžaduje umožnenie ďalšieho postupu stavebných prác.

Čl. 2. Rozsah predmetu dohody predčasného užívania časti diela

- 2.1 Do predčasného užívania budú uvedené nasledovné časti diela, ktoré boli povolené Rozhodnutím Krajského úradu životného prostredia v Nitre č. spisu 2009/00398, zo dňa 31.07.2009 s právoplatnosťou od 11.09.2009, vrátane zmien zo dňa 17.12.2009 a 16.11.2010:

Stavba č.3 – ČOV Štúrovo

Prevádzkové súbory a stavebné objekty:

- PS 100 - Trafostanica - technologická časť
- SO - 30 - Trafostanica- stavebná časť
- SO - 33 -VN prípojka

- 2.2 Podrobný popis časti diela odovzdávaného do predčasného užívania obsahuje schválený dočasný prevádzkový a manipulačný poriadok pre časť diela a dokumentácia skutočného vyhotovenia vrátane dokumentov o zhode použitých stavebných výrobkov.

Čl. 3. Postup pri odovzdaní a prevzatí časti diela do predčasného užívania

- 3.1 Zhotoviteľ na predmetnej časti diela zabezpečil:
- 3.1.1 Zrealizovanie stavebných a technologických prác tak, aby jednotlivé stavebné objekty a prevádzkové súbory bolo možné správne a bezpečne prevádzkovať.
 - 3.1.2 Vykonanie individuálnych skúšok príslušných strojov a zariadení.
 - 3.1.3 Vypracovanie dočasného prevádzkového poriadku pre predčasné užívanie v potrebnom počte vyhotovení, ktorý bude obsahovať pokyny pre prevádzkovanie predmetnej časti diela a bude predložený Objednávateľovi na schválenie.
 - 3.1.4 V nadväznosti na vydanie stanovísk k povoleniu predčasného užívania zo strany stavebného úradu resp. iných ďalších účastníkov konania, bezodkladne odstráni nimi špecifikované vady alebo prekážky brániace vydaniu povolenia k predčasnému užívaniu časti diela.
 - 3.1.5 Doklady potrebné k užívaniu časti diela:
 - a) Správy o prvej odbornej prehliadke vyhradeného technického zariadenia (revízne správy).
 - b) doklad o zaškolení obsluhy.
 - c) doklady o dodržaní podmienok BoZP odsúhlasené príslušným technikom BoZP.
 - d) príručky pre prevádzku a údržbu.
 - e) Preberací protokol – Bolo doplnené OZ NZ
 - f) doklad o individuálnych skúškach technologickej časti diela.
 - g) geodetické zameranie predmetnej časti diela.
 - h) schválený dočasný prevádzkový a manipulačný poriadok pre časť diela.
 - i) dokumentáciu skutočného vyhotovenia vrátane dokumentov o zhode použitých stavebných výrobkov.
 - j) podklady pre zaradenie tejto časti stavby do HIM Objednávateľa (čl. II, bod 3 ZoD).
- 3.2 Objednávateľ, na základe písomného oznámenia Zhotoviteľa o pripravenosti príslušnej časti diela na odovzдание do predčasného užívania, zabezpečí:
- 3.2.1 bezodkladné zvolanie preberacieho konania za účasti Zhotoviteľa a Stavebného dozora, na ktorom sa uskutoční technická prehliadka predmetnej časti diela, kontrola jej prevádzkyschopnosti a kontrola všetkej dokumentácie a dokladov pripravených Zhotoviteľom v zmysle Čl. 3.1, tejto dohody.
 - 3.2.2 Po úspešnom preberacom konaní a odstránení väd a nedorobkov brániacich bezpečnému užívaniu predloží Stavebný Dozor na podpis Objednávateľovi a Zhotoviteľovi preberací protokol, ktorý bude tvoriť prílohu č. 1 tejto dohody.
 - 3.2.3 Objednávateľ podá do 3 dní od podpisu preberacieho protokolu písomnú žiadosť o povolenie predčasného užívania príslušnému stavebnému úradu.

Čl. 4. Vzťahy medzi zmluvnými stranami počas predčasného užívania časti diela

- 4.1 Po splnení podmienok Čl. 3, ods. 3.1 a nadobudnutí právoplatnosti užívacieho povolenia Zhotoviteľ zabezpečí prevádzkovanie diela odborne spôsobilým prevádzkovateľom..
- 4.2 Zhotoviteľ odstráni všetky vady zistené alebo vzniknuté počas predčasného užívania vrátane škôd.
- 4.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi a Stavebnému Dozorovi závady, poruchy a havárie, ktoré sa počas výkonu prevádzky vyskytnú na predmete predčasného užívania časti diela.
- 4.4 Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi na predčasne užívaných SO a PS vykonať všetky potrebné práce na odstraňovaní vúd a nedorobkov.
- 4.5 Všetky náklady na výkon prevádzky počas predčasného užívania znáša Zhotoviteľ, až do dňa uvedeného v Protokole o odovzdaní a prevzatí akejkoľvek časti diela ČOV Štúrovo Objednávateľovi (s výnimkou častí diela uvedených v Čl. 2, bode 2.1. tejto dohody) alebo do začiatku skúšobnej prevádzky akejkoľvek časti diela ČOV Štúrovo (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr), pričom poplatky za odobratú elektrickú energiu Zhotoviteľom bude pre ZSE distribúcia a.s. uhrádzať Zhotoviteľ. Všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o pripojení resp. Zmluvy o odbere znáša Zhotoviteľ (vrátane pokút za nedodržané odbery).
- 4.6 Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi užívanie časti diela bezplatne, s výnimkou uvedenou v ustanovení Čl. 4, bode 4.5 tejto dohody.
- 4.7 Zhotoviteľ ručí za vady a škody spôsobené neodborným zásahom na predmetnom diele.
- 4.8 Termín začatia predčasného užívania časti diela je stanovený dňom nadobudnutia právoplatnosti užívacieho povolenia.
- 4.9 Záručná doba časti diela PS 100 - Trafostanica - technologická časť, ktoré sa na základe tejto dohody odovzdáva do užívania, začína plynúť dňom uvedeným v Protokole o odovzdaní a prevzatí akejkoľvek časti diela ČOV Štúrovo Objednávateľovi (s výnimkou časti diela uvedených v Čl. 2, bode 2.1. tejto dohody), alebo dňom začiatku skúšobnej prevádzky akejkoľvek časti diela ČOV Štúrovo (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr).
- 4.10 Ochranu stavebných objektov a technologických zariadení uvedených do predčasného užívania bude dňom začatia predčasného užívania zabezpečovať Zhotoviteľ, nakoľko trafostanica bude počas jej predčasného užívania slúžiť pre potreby výstavby diela.
- 4.11 Zhotoviteľ a Objednávateľ budú vzájomne dodržiavať bezpečnostné predpisy týkajúce sa prevádzky a realizácie prác.

Čl. 5. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť bez písomného súhlasu Objednávateľa svoje práva a záväzky vyplývajúce z tejto dohody na tretiu osobu, toto platí i pre Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.

- 5.2 Táto Dohoda nezbuvauje Zhotoviteľa a Objednávateľa akýchkoľvek práv a záväzkov uvedených v ZoD.
- 5.3 V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto dohody, obidve strany ich budú riešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zo strán požiadať o rozhodnutie príslušný súd.
- 5.4 Dohodu je možné meniť len na základe písomných dodatkov, podpísaných zmluvnými stranami.
- 5.5 Dohoda je uzatvorená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.
- 5.6 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia Obvodného úradu životného prostredia o povolení predčasného užívania časti diela uvedeného v Čl. 2, bode 2.1. tejto dohody, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto dohody.

Príloha č. 1 Protokol z odovzdania a prevzatia časti diela do predčasného užívania

V Nitre, dňa ~~7. MAR. 2012~~

Západoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s.

.....
Ing. Ján Podmanický
predseda predstavenstva

.....
Ing. Jozef Tarič
člen predstavenstva

V Bratislave, dňa 27. FEB. 2012

ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.

.....
Ing. Juraj Hirner
konateľ spoločnosti, riaditeľ
podnikateľskej oblasti Pozemné
a inžinierske staveľstvo CZ/SK

.....
Ing. Sylvia Imreová
konateľka spoločnosti a
ekonomická riaditeľka direktie TU

a

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA s.r.o.

.....
Ing. Vladimír Gallo
konateľ spoločnosti

